Osiągnięcia z 2025 roku

• Prowadzono już 19 odwiertów odzyskiwania pod nadzorem agencji NYSDEC w ramach ogólnych starań w tym zakresie.

• Odzyskiwanie produktów płynnych spadnie zgodnie z prognozami opracowanymi przez modele naukowe.

• Odzyskano i uzdatniono około 294 mln galonów wody podziemnej zgodnie z wymaganiami NYSDEC.

• Odzyskano w przybliżeniu 6 867 galonów produktów płynnych, co dało łącznie około 9,25 mln galonów odzyskanych dotychczas przez ExxonMobil.

• Całkowita ilość produktu odzyskanego przez wszystkie zaangażowane strony (ExxonMobil, BP and Texaco) dotychczas wyniosła przeszło 13 mln galonów.

• Działania z użyciem systemu Soil Vapor Extraction (SVE) pozwoliły odzyskać ekwiwalent 8 549 galonów produktu.

• Na mocy porozumienia Consent Decree zawartego w dniu 1 marca 2011 roku, agencji NYSDEC przekazano liczne raporty i informacje na temat postępów, które udostępniono także do wglądu opinii publicznej.

Aktualizacja, rok 2026

• Odwiert RW-D spełniał kryteria procedury zamknięcia odwiertu, a jego zamknięcie zostało potwierdzone przez NYSDEC w dniu 30 grudnia 2025 roku. Odwiert RW-D został następnie zamknięty w styczniu 2026 roku, a jego wycofanie z użytku przewiduje się po zakończeniu rozmów z właścicielem nieruchomości.

• Nadal prowadzimy odzyskiwanie produktu, a ponadto uzyskaliśmy potwierdzenie od NYSDEC na zamknięcie odwiertów, z których nie pozyskujemy już dużych ilości produktu. Zamknięcia odwiertów, których dokonano przed 2026 rokiem, zostały odnotowane w poniższej części.

• Nadal trwa monitorowanie emisji z gleby z wykorzystaniem stałych punktów pobierania próbek, zarówno na terenie robót, jak i poza nim.

• Monitorujemy nadal wodę gruntową, wykorzystując odwierty monitorujące do pobierania próbek na terenie i poza nim.

• Nieprzerwanie pracujemy nad zaawansowanymi działaniami VER mającymi na celu odzyskiwanie emisji i produktów płynnych z odwiertów zlokalizowanych na obszarze jednostek operacyjnych 5, 7 i 8.

• Nowe, zmienione Zezwolenie na System Eliminacji Zanieczyszczeń Stanu (SPDES) wydano 12 marca 2025 r. Zezwolenie weszło w życie w dniu 1 kwietnia 2025 r.

• Trwa budowa na rzecz konsolidacji dwóch już działających systemów uzdatniania wód podziemnych w jeden nowy obiekt do obsługi wód gruntowych wydobywanych ze wszystkich działających odwiertów.

Projekt coraz bliższy ukończenia

• Projekt rekultywacji Greenpointu, skoncentrowany ściśle wokół ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska naturalnego, jest na zaawansowanym etapie realizacji.

• System nadal cechuje się doskonałą niezawodnością oraz wydajnością na poziomie powyżej 90%, natomiast obszar, jak i grubość formacji wodnej ulegają ograniczeniu.

• Dane z monitorowania prac potwierdzają, że woda podziemna jest sterowana hydraulicznie i przemieszcza się w stronę odwiertów.

• Odwiert RW-J został również przekazany do zamknięcia z uwagi na ograniczony czas odzyskiwania. Wycofanie odwiertu z eksploatacji nastąpiło w latach 2017-2018 za zgodą agencji NYSDEC.

• Odwiert RW-E spełnił kryteria zamknięcia przy ponad 90-procentowym czasie pracy i ograniczonym poziomie odzyskiwania; jego zamknięcie zostało dopuszczone przez agencję NYSDEC. Wycofanie odwiertu z eksploatacji nastąpiło w roku 2021 za zgodą agencji NYSDEC.

• Odwiert RW-22 spełnił kryteria zamknięcia przy ponad 90-procentowym czasie pracy i ograniczonym poziomie odzyskiwania, a jego zamknięcie zostało dopuszczone przez agencję NYSDEC. Wycofanie odwiertu z eksploatacji nastąpiło w roku 2022 za zgodą agencji NYSDEC.

• Odwiert RW-27 spełnił kryteria zamknięcia przy ponad 90-procentowym czasie pracy i ograniczonym poziomie odzyskiwania, a jego zamknięcie zostało dopuszczone przez agencję NYSDEC. Wycofanie odwiertu z eksploatacji nastąpiło w roku 2023 za zgodą agencji NYSDEC.

• Odwiert RW-23 spełnił kryteria zamknięcia przy ponad 90-procentowym czasie pracy i ograniczonym poziomie odzyskiwania, a jego zamknięcie zostało dopuszczone przez agencję NYSDEC. Wycofanie odwiertu z eksploatacji nastąpiło w roku 2025 za zgodą agencji NYSDEC.

• Odwiert RW-D spełnił kryteria zamknięcia przy ponad 90-procentowym czasie pracy i ograniczonym poziomie odzyskiwania; jego zamknięcie zostało dopuszczone przez agencję NYSDEC. Zamknięcie odwiertu nastąpiło w roku 2026 za zgodą agencji NYSDEC.

• Wspomniana powyżej możliwość zamykania odwiertów stanowi potwierdzenie tego, że zarówno obszar, jak i grubość formacji wodnej ulegają ograniczeniu.